

SANIERUNG "ORTSKERN LIENZINGEN"

ZWISCHENBERICHT

Stand 09.09.2020

Sanierungsziele

Erhalt und Pflege der historischen Ortsanlage und der historischen Bausubstanz
Verbesserung der Wohnqualität und Energieeffizienz im Gebäudebestand
Instandsetzung und Umnutzung von funktionslosen Scheunen
Abbruch und Ersatzbebauung mit maßstabsgerechten Wohngebäuden
Aufwertung der innerörtlichen Verkehrs- und Freiflächen durch Gestaltungsmaßnahmen
Erhalt und Aufwertung der den Ortskern umschließenden Grünbereiche

Durchgeführte Maßnahmen

Privat

5 Ordnungsmaßnahmen (Abbrüche), davon 3 durchgeführt
51 Verträge über die Durchführung von privaten Baumaßnahmen, davon 37 durchgeführt

Öffentlich

Gestaltung Kirchenburggasse
Gestaltung Bädergasse
Gestaltung Vorbereich Festhalle
Erneuerung Festhalle (IVP)
Gestaltung Spindelgasse
Gestaltung Ortsrandwege
Gestaltung Keltervorplatz
und Grünflächen beim Scherbentalbach
Freilegung Nebengebäude Kelter
Freilegung Feuerwehrgerätehaus Zaisersweiher Straße 3
Modernisierung Kelter
Modernisierung Rathaus
Grunderwerb Flst. 15/9
Grunderwerb Kirchburggasse 5 und 5/1
Grunderwerb Friedenstraße 26/1
Grunderwerb Flst. 19/101, Friedenstraße (ehem. 8)

Noch vorgesehene Maßnahmen

Privat

Weitere Baumaßnahmen (u.a. Zehntscheuer, Vereinsgaststätte Fußballverein, Herzenbühlstraße 3)

Öffentlich

Abbruch Friedenstraße 26/1
Straßenbeleuchtung Knittlinger Straße
Holzsteg zur Kirchenburg

Abschluss der Maßnahme 30.04.2021

Weiteres Vorgehen:

Beantragung einer Verlängerung bis 30.04.2022 mit konkreten, bereits begonnenen Maßnahmen

SANIERUNG "ORTSKERN LIENZINGEN"**ZWISCHENBILANZ****Stand 09.09.2020**

| | | | |
|-----------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| Förderrahmen | 4.833 T€ | Landesfinanzhilfe | 2.900 T€ |
| Bisher abgerufen (AZA 1-19) | 3.740 T€ | Bisher abgerufen (AZA 1-19) | 2.244 T€ |
| AZA 20 | T€ | AZA 20 | T€ |
| Rest | 1.093 T€ | Rest | 656 T€ |

Maßnahmen noch 2020

| | |
|--|--------|
| Vertragliche Verpflichtungen aus privaten Baumaßnahmen | 294 T€ |
| Grunderwerb Friedenstraße 12 (Teilfläche) | 22 T€ |
| Freilegungen | 55 T€ |
| Abbruch Friedenstraße 9, Herzenbühlstr. 4 | |
| Holzsteg zur Kirchenburg | 80 T€ |
| Planungen und Vergütungen | 15 T€ |

Summe 466 T€

Weitere Maßnahmen 2021 ff

| | |
|--|--------|
| Vertragliche Verpflichtungen aus privaten Baumaßnahmen | 275 T€ |
| Weitere private Baumaßnahmen z.B. Herzenbühlstraße 3 | 150 T€ |
| Abbruch Friedenstraße 26/1 | 10 T€ |
| Straßenbeleuchtung Knittlinger Straße | 60 T€ |
| Holzsteg zur Kirchenburg | 80 T€ |
| Planungen und Vergütungen | 54 T€ |

Summe 629 T€

Ausgaben 4.835 T€

Einnahmen 0 T€

Saldo 4.835 T€

Förderrahmen 4.833 T€

nicht verplante/ zur Verfügung stehende Restmittel -2 T€

Bewilligungszeitraum**01.01.2006- 30.04.2021**